



### OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2024 (JANEIRO-FEVEREIRO/2024)

BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
1º bi / 2024	<b>CONCORRÊNCIA 07/2023- PROC. LIC. 73/2023</b> - Contratação de empresa especializada para serviços de mão de obra com fornecimento de materiais para execução de reforma e adequação da praça Vila Marques do Município de Pirangi/SP.	R.C. SERVIÇOS S/S LTDA	R\$ 168.547,43	100,00%	Obra concluída
		R\$ 168.547,43			
1º bi / 2024	<b>CONCORRÊNCIA 02/2023 - PROC. LIC. 29/2023</b> - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, ampliação e adequação para a acessibilidade do Terminal Rodoviário "Hélio Buck".	J.R. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME	R\$ 396.410,08	86,73%	Obra em andamento
		R\$ 457.043,22			
1º bi / 2024	<b>CONCORRÊNCIA 04/2023 - PROC. LIC. 40/2023</b> - Contratação de serviços de Mão de Obra com fornecimento de materiais para execução de reforma, ampliação e adequação a acessibilidade do "Estádio Municipal Lazáro Casemiro" do Município de Pirangi/SP".	J.R. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME	R\$ 358.580,67	41,38%	Obra em andamento.
		R\$ 866.544,78			

MUNICÍPIO DE  
**PIRANGI**  
JUNTOS POR UM NOVO TEMPO

Pirangi, 01 de Março de 2024

THAÍS DE CARVALHO  
Eng. Civil - CREA 507.023.357-3  
Dir. de Engenharia, Obras e Serviços

