


OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

PERÍODO: 2º BIMESTRE DE 2024 (MARÇO-ABRIL/2024)

BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
2º bi / 2024	CONCORRÊNCIA 02/2023 - PROC. LIC. 29/2023 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, ampliação e adequação para a acessibilidade do Terminal Rodoviário "Hélio Buck".	J.R. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME	R\$ 396.410,08	contrato: 98,38% aditivo: 84,82%	Obra em andamento
		R\$ 457.043,22 (contrato) R\$ 51.621,92 (aditivo)			
2º bi / 2024	CONCORRÊNCIA 04/2023 - PROC. LIC. 40/2023 - Contratação de serviços de Mão de Obra com fornecimento de materiais para execução de reforma, ampliação e adequação a acessibilidade do "Estádio Municipal Lazáro Casemiro" do Município de Pirangi/SP".	J.R. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME	R\$ 475.082,79	62,30%	Obra em andamento.
		R\$ 866.544,78			

Pirangi, 02 de Maio de 2024


THAÍS DE CARVALHO
Eng. Civil - CREA 507.023.357-3
Dir. de Engenharia, Obras e Serviços

MUNICÍPIO DE
PIRANGI
JUNTOS POR UM NOVO TEMPO



MUNICÍPIO
VERDEAZUL

